



DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PROGRESS FISIK

Pekerjaan : Pembangunan Hanggar
Penyedia Jasa : CV. ALFATH MEGA KARYA
Nomor Kontrak : 600/G3/SPB/BA/AMD/APBD/PSDA/2024
Tanggal Kontrak : 14 Juni 2024
Tanggal SPMK : 10 Juni 2024
Nomor Aukt. Kontr : 600/G3.1/SPB/BA/AMD/APBD/PSDA/2024
Tanggal Add. Kontr : 24 Juli 2024
Tahun Anggaran : 2024

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Add	Bobot (%)	s/d Minggu Lalu				Minggu Ini				s/d Minggu Ini				Ket.
					Satuan	Volume	Bobot Tertimb. (%)	Fisik (%)	Satuan	Volume	Bobot Tertimb. (%)	Fisik (%)	Satuan	Volume	Bobot Tertimb. (%)	Fisik (%)	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN																
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	0,91	Ls	0,50	0,45	50,00	Ls	0,50	0,45	50,00	Ls	1,00	0,91	100,00	
2	Pembuatan Direksi keet	m2	20,00	1,48	m2	20,00	1,48	100,00	m2	-	-	-	m2	20,00	1,48	100,00	
3	Papan Nama Proyek	m2	1,00	0,01	m2	1,00	0,01	100,00	m2	-	-	-	m2	1,00	0,01	100,00	
4	Pek. Bongkaran Bangunan Lama	Ls	1,00	0,18	Ls	1,00	0,18	100,00	Ls	-	-	-	Ls	1,00	0,18	100,00	
5	Pengukuran Ulzet Awal dan Akhir	Ls	1,00	0,56	Ls	0,50	0,28	50,00	Ls	0,50	0,28	50,00	Ls	1,00	0,56	100,00	
6	Pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	106,00	2,78	m'	106,00	2,78	100,00	m'	-	-	-	m'	106,00	2,78	100,00	
II	PEKERJAAN LANDSCAPE																
1	Pembentukan dan Persiapan Lahan	m2	8.903,31	8,56	m2	8.903,00	8,56	100,00	m2	-	-	-	m2	8.903,00	8,56	100,00	
2	Pek. Cenuk getas	m'	323,00	1,93	m'	323,00	1,93	100,00	m'	-	-	-	m'	323,00	1,93	100,00	
3	Pasangan Grotokul Woven 250 gr	m2	2.595,00	5,16	m2	2.595,00	5,16	100,00	m2	-	-	-	m2	2.595,00	5,16	100,00	
4	Pek. Timbunan tanah paku dengan pemasangan	m3	5.857,78	68,72	m3	5.532,00	64,90	94,44	m3	325,78	3,82	5,58	m3	5.857,78	68,72	100,00	
5	Getas Seluruh	m3	668,00	0,66	m3	668,00	0,66	100,00	m3	-	-	-	m3	668,00	0,66	100,00	
6	Pengisian Kolam	m3	424,15	0,38	m3	424,15	0,38	100,00	m3	-	-	-	m3	424,15	0,38	100,00	
7	Pek. Sakuran, pas. Batu kali	m3	50,00	3,65	m3	50,00	3,65	100,00	m3	-	-	-	m3	50,00	3,65	100,00	
8	Plesteran ad. 1:3	m2	174,00	1,03	m2	174,00	1,03	100,00	m2	-	-	-	m2	174,00	1,03	100,00	
9	Box Culvert 1,5x1,5	M'	7,00	3,23	M'	7,00	3,23	100,00	M'	-	-	-	M'	7,00	3,23	100,00	
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN																
1	Penerapan SARX	Ls	1,00	0,36	Ls	0,56	0,20	56,25	Ls	0,44	0,16	43,75	Ls	1,00	0,36	100,00	
2	Pek. Pembenshan Akhir	Ls	1,00	0,14	Ls	-	-	-	Ls	1,00	0,14	100,00	Ls	1,00	0,14	100,00	
3	Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	1,00	0,28	Ls	0,56	0,16	56,25	Ls	0,44	0,12	43,75	Ls	1,00	0,28	100,00	
				100,00			95,83				4,97				100,00		

Palembang, 01 September 2024

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas PSDA Prov. Sumsel



Kresakanto Nata Yudha
Np. 199512252010011003

Diperiksa,
Konsultan Supervisi
CV. RAMADITINDO PERKASA

CV. RAMADITINDO PERKASA
Team Leader

Diperiksa,
Konsultan Supervisi
CV. RAMADITINDO PERKASA

Farolan Suganda, ST
Inspector

Dibuat,
Kontraktor Pelaksana
CV. ALFATH MEGA KARYA

Muhammad Dani Jatmiko
Direktur

Dibuat,
Kontraktor Pelaksana
CV. ALFATH MEGA KARYA

Stafindo
Pelaksana Kegiatan